Protokol o tlakové zkoušce č. ……

zkouška těsnosti rozvodu vody nebo otopné soustavy

Zhotovitel (provedl zkoušku)	Objednatel
Název / jméno: ……	Jméno / název: ……
Adresa: ……	Adresa: ……
IČO / telefon: ……	Telefon / e-mail: ……

Místo zkoušky	……	**Datum**	……
Zkoušená část rozvodu	……		
Materiál a dimenze potrubí	……		

Postup zkoušky

Postup	Pro	Kritérium
☐ Vodovod – postup A	kovové; kombinované do DN 63	10 min, přetlak nesmí klesnout
☐ Vodovod – postup B	plastové rozvody	30 min, pak polovina přetlaku dalších 30 min bez poklesu
☐ Vodovod – postup C	plastové rozvody	30.–60. min pokles nejvýš 0,6 bar, 60.–180. min nejvýš 0,2 bar
☐ Topení – ČSN EN 14336	otopná soustava	doba a pokles podle projektu nebo výrobce
☐ Podlahové – ČSN EN 1264-4	před zalitím potěrem	přetlak, doba a pokles podle výrobce systému
☐ Jiný: ……	podle výrobce nebo projektu	

Postupy A, B a C podle ČSN EN 806-4; zkušební přetlak u vodovodu 1,1násobek nejvyššího návrhového přetlaku (MDP). U otopné soustavy zpravidla 1,3násobek nejvyššího provozního přetlaku, pokud projekt neurčí jinak.

Údaje zkoušky

Zkušební médium	☐ voda ☐ vzduch nebo inertní plyn		
Nejvyšší provozní přetlak	…… bar	**Zkušební přetlak**	…… bar
Doba zkoušky	…… min	**Povolený pokles**	…… bar
Teplota vody / okolí	…… °C	**Tlakoměr (rozsah)**	

Odečty přetlaku

Čas	Minuta zkoušky	Přetlak (bar)	Poznámka (prohlídka, netěsnosti)

Výsledek

☐ Vyhověla: přetlak neklesl víc, než postup dovoluje, a netěsnosti nebyly zjištěny. ☐ Nevyhověla

Zjištěné netěsnosti a jejich odstranění: ……

V …… dne ……

……
Zkoušku provedl (zhotovitel)

V …… dne ……

……
Za objednatele